

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน...

๑.๑. กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน.....

แผนงานการพัฒนา...ก่อสร้าง ซ่อมแซม สะพาน ปรับปรุง...

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังน้ำเย็น บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง นานางมานิต พัฒนเจริญกิจ	๓๐๔,๓๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสระสี่เหลี่ยม บริเวณนานางบังอร ยินดี ถึง บ้านนางวัลภา พุทธเดช	๒๒๘,๒๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแ บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางสายบ้านรื้อหว้าบ้านแก	๒๗,๗๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านยางแ บริเวณบ้านนางพัชรภรณ์ ประสาทศิลป์ ถึง นานางเสนอ บัวกนก	๒๙๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแ บริเวณบ้านนายวิเชียร สอดสี ถึง บ้านนายเกษม อินทร์อุไร	๒๗๙,๑๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านรื้อหว้า บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางสายบ้านรื้อหว้า บ้านท่าลอบ	๑๖๙,๘๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน บริเวณบ้านนายบุญนาค หอมกรุ่น ถึง เขตหมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านพราน	๖๓,๙๐๐	๖๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแข บริเวณถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางบ้านรื้อหว้าบ้านแก	๓๓๒,๔๐๐	๓๐๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างหุ้ซ้างเชื่อมต่อถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทร บริเวณบ้านนายประคอง แก้วจินดา	๕,๑๐๐	๕,๑๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแห บริเวณบ้านนายเสวย ไทใหญ่ถึง ถึง บ้านนายนิรุฒ ไทใหญ่	๒๐,๘๐๐	๒๐,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน....

๑.๑. แนวทางการพัฒนา...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน.....

แนวทางการพัฒนาด้าน...ก่อสร้าง ซ่อมแซม สะพาน ปรับปรุง...

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว่า บริเวณบ้านนายเจน ทรงสม ถึง บ้านนางบุษบา สง่างาม	๘๘,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย บริเวณทางลงบ้านนายวิสัย นาคนาม	๓,๘๐๐	๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่ ถึง คันคลองหนองรี	๗๘,๘๐๐	๗๘,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายยุทธ เจริญทรัพย์ ถึง บ้านนายมานะ คงใหญ่	๑๐๕,๑๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน บริเวณนางสายสุนีย์ สุข ทวี ถึง นานายช้วน วาริรักษ์	๑๑๘,๓๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน บริเวณนางสายสุนีย์ สุขทวี ถึง นานายสมศักดิ์ มหาดไทย	๑๕๗,๗๐๐	๑๕๖,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านยางแขวน บริเวณคันคลองหนองรี ถึง บ้านนางสำริด ชาวประไพ	๓๙,๔๐๐	๓๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านดอนกร่าง บริเวณถนนลาดยางสายแสวงหา ดอนปฐ ถึง นานายสว่าง ดาวลอย	๓๙,๔๐๐	๓๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย บริเวณบ้านนายช้วน ถึง บ้านนางศรีไพร สีเทียน	๑๘๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญบริเวณถนนลาดยางสายริ้วหว่า บ้านแก ถึง บ้านนายพิกุล เกตุเพชร	๔๒๔,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับ คอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญบริเวณประตูน้ำ ถึง บ้านนางปราณี จันทร์คำ	๓๒๘,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ....

๒.๑. แนวทางการพัฒนา.....ขุดลอก คู คลองส่งน้ำ ระบายน้ำ

แนวทางการพัฒนาด้าน..ขุดลอกคูส่งน้ำ..วางท่อระบายน้ำ...

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย บริเวณข้างบ้านนางนกแก้ว ดิษฐ์สุวรรณ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายผิน เกตุเกษร	๑๑,๗๐๐	๑๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายสมาน	๗,๗๐๐	๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน บริเวณนายทุเรียน สดงาม	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสองตอน บริเวณบ้านนางสอย เชื้อมั่ง	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านสระสีเหลี่ยม บริเวณข้างบ้านนายชูชาติ โพนทิ	๔๒,๘๐๐	๔๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านริ้วหว่า บริเวณหน้าบ้านนายเงิน ทรงสม	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๑,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านมาบทราย บริเวณนายวินัย ช่วยชู	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายพิกุล เกตุเกษร	๒๕,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพธิ์สำราญ บริเวณบ้านนายมานะ คงใหญ่	๒๓,๗๐๐	๒๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนกร่าง บริเวณบ้านนางวันดี ฉัตรเที่ยง	๒๓,๙๐๐	๒๓,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์...การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต...

๔.๔ แนวทางการพัฒนา.....ส่งเสริมงานด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

แนวทางการพัฒนา.....การมีส่วนร่วมของชุมชน...

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผูกผ้าและประดับผ้า	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๘๙๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน	๖๐,๐๐๐	๑๙,๗๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการ TO BE NUMBERONE	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (การทำไม้กวาดดอกหญ้า)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๘๒๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ หลักสูตรการ ทำเป็ดถักจากเศษผ้า	๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขภาพ ใจใสใจสุขภาพ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ" ปี ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๔,๙๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง	๕๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการตำบลบ้านพรานไร้ขยะตามแนวทางพระราชรัฐ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการหน้าบ้าน น่านมอง ในตำบลบ้านพราน	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลา กระเช้า ดอกไม้ ฯลฯ สำหรับวันสำคัญ และพิธีต่างๆ	๕,๐๐๐	๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

