

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนคสล.เดิม ถึง บ้านนางวัลภา พุทธเดช	ถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑ ได้รับการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔๐,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณบ้านนายมานิต ปันทรัพย์ ถึง ถนนลาดยางสายบ้านแก-ท่าลอบ	ถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๐ ได้รับการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๘๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณนายเอี้ยว เชื้อบุญ ถึง บ้าน นางวันดี มณีเนียม	ถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๓ ได้รับการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางบรรจง สารกิจ ถึง บ้านนางวันเพ็ญ วาริรักษ์	ถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๖ ได้รับการก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการเทพื้น คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	หน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับการเท พื้นเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บริเวณนาย ชวน วาริรักษ์ ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๖ บ้านพราน	บริเวณนายชวน วาริรักษ์ ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๖ ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๔๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บริเวณนายนายวิเชียร สอดสี ถึง บ้านนางสำรวย เกตุเกษร	บริเวณนายนายวิเชียร สอดสี ถึง บ้านนางสำรวย เกตุเกษร ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๔,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๘ บริเวณนายนายวิเชียร สอดสี ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๘ ต.บ้านพราน	นายนายวิเชียร สอดสี ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๘ ถึงสุดเขต ต.บ้านพราน ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บริเวณคั่นคลองเข็คหนองกระทุ่ม ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๙	คั่นคลองเข็คหนองกระทุ่ม ถึง สุดเขตหมู่ที่ ๙ ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสมียน เกตุพงษ์ ถึง นายนายบุญเรือน มั่งทอง	บ้านนายเสมียน เกตุพงษ์ ถึง นายนายบุญเรือน มั่งทอง ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนางเที่ยง น้ำทอง ถึง บ้านนายสันโดษ ลีวิสัย	บ้านนางเที่ยง น้ำทอง ถึง บ้านนายสันโดษ ลีวิสัย ได้รับการปรับปรุงถนนหินคลุกเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๒	โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๓ บริเวณนายนายสมบุญณ์ เมฆฉาย ถึง บ้านนายสมจิตร มณีเนียม	นายนายสมบุญณ์ เมฆฉาย ถึง บ้านนายสมจิตร มณีเนียม ได้รับการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านนางสมใจ ชื่นขจร ถึง บ้านนายพรชัย เกตุเกษร	บ้านนางสมใจ ชื่นขจร ถึง บ้านนายพรชัย เกตุเกษร ได้รับการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๔	โครงการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับ ถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนางศรีไพร สีเทียน ถึง บ้านนายไพรัช นาคนาม	บ้านนางศรีไพร สีเทียน ถึง บ้านนายไพรัช นาคนาม ได้รับการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๙๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๖	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ หมู่ที่ ๓ บริเวณข้างบ้านนางพรนิภา คงใหญ่ ถึง เขต หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๓ ได้รับการติดตั้งคอมพิวเตอร์สาธารณะ เรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายวิไล นาคนาม ถึง ถนนสาย แสวงหา-คอนปฐู	ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๑,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึง บ้านนางจเร ใหญ่ยิ่ง	ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (โซล่าเซลล์) เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๖,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างทำvidน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณข้างบ้าน นายเสนห์ ทรัพย์น้อย	ทำvidน้ำ ได้รับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างทำvidน้ำ หมู่ที่ ๗ บริเวณข้างบ้านนาง นงเล็ก บุญชู	ทำvidน้ำ ได้รับการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายเจน ทรงสม ถึง ทางเข้าบ้านนางใช้ นาคอ้อม	ระบบประปาได้รับการขยายเขต เรียบร้อย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๖๔,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๒	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ถึงทางเข้าบ้านนายเจียน แยมกลั่น	ระบบประปาได้รับการขยายเขต เรียบร้อย คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑๓๓,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๓	โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ ดาดคอนกรีต (ใช้แรงงานคน) หมู่ที่ ๑๐ บริเวณคลองชลประทาน ถึง ถนนลาดยาง สายบ้านแก - ท่าลอบ	ดาดคอนกรีต ได้รับการขุดลอกโดยใช้แรงงานคน เรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๕๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๔	โครงการชุดลอกพร้อมขน ย้ายคูส่งน้ำตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนลาดยางสายบ้านยางห้าร้อย-โพธิ์ทอง ถึง บ้านนายประคอง แก้วจินดา	ตาดคอนกรีต ได้รับการชุดลอกพร้อมขนย้าย เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๕	โครงการต่อท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้าน นายชูชาติ เชื้อบุญ	บ้านนายชูชาติ เชื้อบุญ ได้รับการต่อท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการต่อท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณ นานางบังอร ถาดทอง	นานางบังอร ถาดทอง ได้รับการต่อท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณ นานางมาลัย ใหญ่ยิ่ง	นานางมาลัย ใหญ่ยิ่ง ได้รับการวางท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณนานาง เพ็ญศรี พุทธเดช	นานางเพ็ญศรี พุทธเดช ได้รับการวางท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนานาง ละพิม หอมชื่น	นานางละพิม หอมชื่น ได้รับการวางท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนาย สวง ขวัญเมือง	นายสวง ขวัญเมือง ได้รับการวางท่อระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๗,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนาย ประนอม ครองตน	นายประนอม ครองตน ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๒,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้าน นางกุหลาบ สารีกิจ	บ้านนางกุหลาบ สารีกิจ ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณนานาง ยูพิน พุทธเดช	นานางยูพิน พุทธเดช ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนา นายนิรุต ทรัพย์น้อย	นายนิรุต ทรัพย์น้อย ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนา นางกุหลาบ ใหญ่ยิ่ง	นางนางกุหลาบ ใหญ่ยิ่ง ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณนา นายสุพัฒน์ หอมชื่น	นายนายสุพัฒน์ หอมชื่น ได้รับการวางท่อ ระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๗,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๗	วัสดุการเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตรเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๘	โครงการกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัย	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เด็กได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๙๔,๑๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาแบบรายหัว	เด็กได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๐,๙๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๑	โครงการสานสายใยแม่สู่ลูก	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๒	โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพหนูน้อย	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๔	อุดหนุนโรงเรียนชุมชน วัดริ้วหว่า	โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว่า ได้รับเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอน กร่าง (ฉากราชภัฏร์บำรุง)	โรงเรียนบ้านดอนกร่าง(ฉากราชภัฏร์บำรุง) ได้รับ เงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๗	อุดหนุนหมู่บ้านสำหรับการดำ เนินการตามแนวทางโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับการสนับสนุน งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๘	เงินสมทบประกันสุขภาพ	สมทบประกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๔๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๐	เงินสมทบประกันสังคม	สมทบประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๑	เงินสมทบประกันสังคม (ทดแทน)	สมทบประกันสังคม (ทดแทน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๒	เงินสำรองจ่าย	เงินสำรองจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๔๗๓,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๕	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ผู้พิการ ได้รับเบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๖,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๖	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสู้วัย อย่างมีคุณค่า ฆราวาสนิยม คุณภาพ กิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๗	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย โอกาส (การทำไม้กวาด ทางมะพร้าว) ประจำปี ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และผู้นำชุมชนของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๕๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาและ เสริมสร้างการเมืองการปก ครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ๒๕๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลักเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๑	ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลากระเช้าดอกไม้ ฯลฯ สำหรับวันสำคัญและพิธีต่างๆ	ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๔	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๕	โครงการวัดเด็กแห่งชาติ	จำนวนเด็กในพื้นที่ตำบลบ้านพรานและตำบล ใกล้เคียง ได้ร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๖	โครงการงานประเพณีของ ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง งานสวดดีวีรชนคนแสวงหา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๗	อุดหนุนอำเภอแสวงหา การจัดงานรัฐพิธีในวันสำ คัญเพื่อเทิดทูนสถาบัน วันสำคัญของชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๘	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	มีการบริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๖๙	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	มีการบริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๐	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	มีการบริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๑	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	มีการบริการประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง พิธีการ	มีการรับรองพิธีการต่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๗๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๔	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๖	ค่าวัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๗	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๘	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๗๙	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๐	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๑	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๒	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๓	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๘๔	ค่าไฟฟ้า	ชำระค่าไฟฟ้า เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๕	ค่าบริการโทรศัพท์	ชำระค่าบริการโทรศัพท์ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๖	ค่าบริการไปรษณีย์	ชำระค่าบริการไปรษณีย์ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๗	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	ชำระค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๘	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๖๔,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๘๙	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๐	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรียบร้อยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๑	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๒	อุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนส่วนราชการ เรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๓	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๙๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๕	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗
๙๖	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๖๗

